

Area (งานตามงบประมาณพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน 9 โครงการ งบประมาณรวม 151.5003 ล้านบาท				15	20	7	5	3	10	15	3	4	18
1.1	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 4 บ.สะพานหิน ต.หาดทอง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	ผลงาน (%)						ผลงานก่อสร้าง 100%						
	งบประมาณทั้งสิ้น 21.9361 ลบ.	แผนเบิกจ่าย			3.2900	4.3872	1.5355	1.0968	0.6581	2.1936	3.2900	0.6581	0.8774	3.8494
	วงเงินสัญญา 21.8361 ลบ.	ผลเบิกจ่าย			6.9439	0.0000	0.0000	5.2407	0.0000	0.0000	9.6515			
	ทำการแล้วเสร็จ 270 วัน													
1.2	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง ม. 1 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	ผลงาน (%)			5	12	15	9	9	6	8	6	9	8
	งบประมาณทั้งสิ้น 43.904 ลบ.	แผนเบิกจ่าย				5.2685	6.5856	3.9514	3.9514	2.6342	3.5123	2.6342	3.9514	3.5123
	วงเงินสัญญา 43.8040 ลบ.	ผลเบิกจ่าย			6.5706	0.0000	0.0000	18.2225	0.0000	0.0000	11.3014	0.0000	0.0000	
	ทำการแล้วเสร็จ 330 วัน													
1.3	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง ม. 1 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	ผลงาน (%)			18	7	7	7	7	5	7	3	8	10
	งบประมาณทั้งสิ้น 43.904 ลบ.	แผนเบิกจ่าย			7.0270	3.0733	3.0733	3.0730	3.0730	2.1952	3.7300	1.3170	3.5123	4.3904
	วงเงินสัญญา 43.8070 ลบ.	ผลเบิกจ่าย			6.5710	0.0000	0.0000	15.0696	0.0000	0.0000	5.6072	0.0000	0.0000	
	ทำการแล้วเสร็จ 330 วัน													

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

Area (งานตามงบประมาณพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.
1.7	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง บ.วังเตย-บ.สวนขวัญ จุดเริ่มต้นบ้าน สห.ปราณี-ทางเข้าบ้านช่างตีบ ม.12 ต.ตุลาคู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี	แผนงาน (%)									27	22	22	29
		ผลงาน (%)									_____ ผลงานก่อสร้าง 100% _____			
	งบประมาณทั้งสิ้น 9.8000 ลบ. วงเงินสัญญา 9.7000 ลบ. ทำการแล้วเสร็จ 120 วัน	แผนเบิกจ่าย									2.6190	2.1340	2.1340	2.8130
		ผลเบิกจ่าย									0.0000	0.0000	0.0000	9.7000
1.8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 6 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี	แผนงาน (%)					5	29	29					
		ผลงาน (%)						_____ ผลงานก่อสร้าง 100% _____						
	งบประมาณทั้งสิ้น 1.9870 ลบ. วงเงินสัญญา 1.9700 ลบ. ทำการแล้วเสร็จ 120 วัน	แผนเบิกจ่าย					0.0985	0.5713	0.5713	0.7289				
		ผลเบิกจ่าย												
1.9	โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เชิงนิเวศริมแม่น้ำสะแกกรังถนน คสล. ม.3 - ม.1 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี	แผนงาน (%)											30	19
		ผลงาน (%)										_____ ผลงานก่อสร้าง 50 % _____		
	งบประมาณทั้งสิ้น 4.7960 ลบ. วงเงินสัญญา 4.7700 ลบ. ทำการแล้วเสร็จ 120 วัน	แผนเบิกจ่าย										0.0000	0.7250	0.9063
		ผลเบิกจ่าย										0.0000	0.0000	0.0000

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่	งบประมาณ	เป้าหมาย	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	งบประมาณทั้งสิ้น 29.5470 ลบ. (ไม่รวมงบบุคลากรและبودทุน)	แผนเบิกจ่าย	0.9031	3.0580	3.1220	3.0650	2.9710	3.7463	4.5898	2.4873	2.1879	3.1860	0.1100	0.0906	
		ผลเบิกจ่าย	1.7972	0.0579	0.0793	1.0030	0.0487	13.2831	0.0491	0.0600	0.0775	0.0553	0.0542	0.1041	11.8464
		แผนเบิกจ่าย	0.0100	0.0610	0.1150	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0606
		ผลเบิกจ่าย	0.0050	0.0522	0.0646	0.0747	0.0487	0.0261	0.0491	0.0657	0.0132	0.0132	0.0117	0.0798	0.0832
1.2	งบลงทุน 28.5704 ลบ.	แผนเบิกจ่าย	0.8931	2.997	2.997	2.995	2.901	3.6763	4.5198	2.3973	2.0979	3.0960	0.0000	0.0000	
		ผลเบิกจ่าย	1.7920	0.0000	0.0000	0.8960	0.0000	13.257	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11.6883	
		แผนเบิกจ่าย	0.0000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0300	0.0300	0.0400	0.0500	0.0500
1.3	งบรายจ่ายอื่น 0.2500 ลบ.	ผลเบิกจ่าย	0.0000	0.0058	0.0146	0.0295	0.0000	0.0000	0.0000	0.0117	0.0421	0.0425	0.0243	0.0749	
		แผนเบิกจ่าย	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	งบประมาณเบิกเหลือปี	ผลเบิกจ่าย													
	2.1 งบลงทุน	ผลเบิกจ่าย													

- บันทึกเป็นจำนวนเงินล้านบาท

- บันทึกเฉพาะงบประมาณโครงการปีปัจจุบัน

Function

จังหวัดอุทัยธานี

หน่วย : ตำบลบาท (เทศนิคม 4 ตำบล)

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ผลผลิต การวาง และสนับสนุนด้านการผังเมือง													
	สนับสนุนและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการ													
	วางแผนและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล													
	- ไม่มี -	แผนงาน												
		ผลงาน												
2	สนับสนุนและส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ													
	วางแผนและจัดทำผังเมืองรวม													
	- ขั้นตอนที่ 5 - 8													
	2.1 ผร.ชุมชนที่พื้นที่	แผนงาน												
		ผลงาน												
	- ขั้นตอนที่ 9 - 18													
	2.2 ผร.ชุมชนบ้านไร่	แผนงาน												
		ผลงาน												
3	งานด้านช่างที่ให้บริการ		70	140	210	280	350	420	490	560	630	700	770	840
		แผนงาน	1299	2991	3962	4160	5793	7151	7151	7842	8930	10235	10667	11489
	ผลงาน	35	60	85	110	135	160	185	210	225	250	275	300	
4	งานบริการด้านผังเมือง	แผนงาน	42	75	97	126	159	205	242	287	334	401	442	480
		ผลงาน												
5	ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา													
	5.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	แผนงาน												
		ผลงาน												

ข.5 -ข.8

ข.5.1

ข.5.1 -ข.18

ข.5.2

ข.6

ข.1 - ข 4

ข1 -ข 2 เจริญเจ้าของที่ดิน

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13	ค่าครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13.1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณรถกระบะออกสู่มอเตอร์ 2,400 ซีซี. จ.อุทัยธานี จำนวน ๑ คัน ปี 2561 = 0.896 ลบ.	เป้าหมาย													
		แผนงาน (%)			100										
		ผลงาน (%)			100										
		แผนเบิกจ่าย			0.896										
		ผลเบิกจ่าย			0.8960										
14	ค่าครูภัณฑ์สำนักงาน 14.1 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง ปี 2561 = 0.120 ลบ.	เป้าหมาย													
		แผนงาน (%)			100										
		ผลงาน (%)			100										
		แผนเบิกจ่าย			0.1200										
		ผลเบิกจ่าย			100										

(บันทึกเฉพาะผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน ข้อที่ไม่มีโครงการสามารถตัดออกได้)