

Function

จังหวัดพิจิตร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ผลผลิต การวาง และสนับสนุน ด้านการผังเมือง													
	สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการวางและจัดทำ ผังเมืองชุมชนเทศบาล													
	1.1 ผังเมืองชุมชน ทต. ไผ่รอบ	แผนงาน	ข.1	ข.1	ข.1	ข.2	ข.2	ข.3	ข.3	ข.3	ข.4	ข.4	ข.5	ข.5
		ผลงาน	ข.1	ข.1	ข.3	ข.4	ข.4	ข.5	ข.5	ข.5				
	1.2 ผังเมืองชุมชน ทต. วังบงค์	แผนงาน	ข.1	ข.1	ข.1	ข.2	ข.2	ข.3	ข.3	ข.3	ข.4	ข.4	ข.5	ข.5
		ผลงาน	ข.1	ข.1	ข.3	ข.4	ข.4	ข.5	ข.5	ข.5				
2	สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการวางและจัดทำผังเมืองรวม													
	- ชั้นตอนที่ 1-4													
	1) ชั้นตอน 1-4 จำนวน 1 ผัง													
	2.1 ผังเมืองรวมเมืองพิจิตร	แผนงาน	ข.2	ข.2	ข.2	ข.2	ข.2	ข.2	ข.3	ข.3	ข.3	ข.3	ข.4	ข.4
		ผลงาน	ข.2	ข.2	ข.2	ข.2	ข.2	ข.2	ข.2	ข.2				
	- ชั้นตอนที่ 8-12													
	2) ชั้นตอน 8-12 จำนวน 2 ผัง													
	2.2 ผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม	แผนงาน	ข.8	ข.8	ข.8	ข.9	ข.9	ข.10	ข.10	ข.11	ข.11	ข.12	ข.12	ข.12
		ผลงาน	ข.8	ข.8	ข.9	ข.9	ข.10	ข.11	ข.11	ข.12				
	2.3 ผังเมืองรวมชุมชนสากเหล็ก	แผนงาน	ข.8	ข.8	ข.8	ข.9	ข.9	ข.10	ข.10	ข.11	ข.11	ข.12	ข.12	ข.12
	ผลงาน	ข.8	ข.8	ข.9	ข.9	ข.10	ข.11	ข.11	ข.12					

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- จัดทำระบบข้อมูลผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่น เพื่อการติดตามวิเคราะห์ และประเมินผล													
2.4	ผังเมืองรวมชุมชนบางไผ่	แผนงาน	ข.4	ข.4	ข.5	ข.5	ข.5	ข.6	ข.6	ข.6	ข.6	ข.7	ข.7	ข.8
		ผลงาน	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4				
2.5	ผังเมืองรวมชุมชนทับคล้อ	แผนงาน	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.5	ข.5	ข.6	ข.6	ข.7	ข.7
		ผลงาน	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4				
2.6	ผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน	แผนงาน	ข.4	ข.4										
		ผลงาน	ข.3	ข.3	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4				
2.7	ผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับช้าง	แผนงาน	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.5	ข.5	ข.6	ข.6	ข.7	ข.7
		ผลงาน	ข.3	ข.3	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4				
2.7	ผังเมืองรวมเมืองบางมูลนาก	แผนงาน	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.4	ข.5	ข.5	ข.6	ข.6	ข.7	ข.7
		ผลงาน	ข.3	ข.3	ข.3	ข.3	ข.3	ข.3	ข.3	ข.3				

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	งานด้านช่างที่ให้บริการ	แผนงาน	77	154	231	308	385	463	541	618	695	773	851	928
		ผลงาน	85	210	470	606	781	960	1444	1979	0	0	0	0
	3.1) การสำรวจออกแบบ (งาน)	4	4	7	12	15	21	26	36					
	3.2) งานควบคุมการก่อสร้าง (งาน)	10	21	32	44	56	68	82	102					
	4.3) งานประมาณราคา (งาน)	4	4	4	9	12	18	23	33					
	4.4) งานทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง)	39	135	369	476	627	750	1182	1637					
	4.5) การให้คำปรึกษาด้านช่าง (งาน)	28	46	58	65	71	103	131	171					
	4.6) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ภาครัฐและโครงการพื้นฐาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4.7) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านช่างให้แก่ อปท.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4.8) การกำหนดมาตรฐานงานด้านช่างให้ ทันสมัยและเป็นสากล	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	งานบริการด้านผังเมือง	แผนงาน	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
		ผลงาน	38	49	93	131	145	175	195	202	0	0	0	0
	5.1) กรรมการ (ครั้ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5.2) ให้คำปรึกษา (ครั้ง)	36	45	86	119	131	158	176	181					
	5.3) ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)	2	4	7	12	14	17	19	19					
	5.4) ให้บริการด้านแผนที่ (ครั้ง)	-	-	-	-	-	-	-	-	2				

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา														
	1) สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ งบประมาณ 0.0500 ล้านบาท	แผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	15.00%	30.00%	50.00%	70.00%	90.00%	100.00%
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	15.00%	15.00%				
		แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	0.0075	0.0150	0.0250	0.0350	0.0450	0.0500
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	0.0114	0.0114				
6	การตรวจสอบอาคารราชการ	แผนงาน	-	-	-	-	20	35	45	55	70	70	70	70	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	26	46	46				
7	ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ	แผนงาน	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์	แผนงาน	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	
		ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
9	บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ งบประมาณ 0.3000 ล้านบาท	แผนงาน (%)	-	-	-	20.00%	60.00%	100.00%							
		ผลงาน (%)	-	-	-	-	30.00%	100.00%							
		แผนเบิกจ่าย	-	-	-	0.0600	0.1800	0.3000							
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	0.0889	0.2948	0.3000						

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ คนพิการ	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ 1) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตรงข้ามวัดท่าหลวง (ต่อจากโครงการเดิม) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 168 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 27.8850 ลบ. ปี 2559 5.5770 ลบ. ปี 2560 11.1540 ลบ. ปี 2561 6.2480 ลบ. ทำสัญญา 22.9790 ล้านบาท	แผนงาน (%)	74.70%	81.30%	85.00%	91.90%	95.60%	100.00%								
		ผลงาน (%)	69.10%	69.10%	75.16%	80.00%	87.00%	91.26%	95.75%	100.00%						
		แผนเบิกจ่าย	1.5396	3.0562	3.9064	5.4919	6.3420	7.4430	8.8009							
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	4.6337	4.6337	4.6337	8.8009						
		แผนงาน (59)	-	-	-	-	-	-	0.50%	3.50%	9.50%	12.50%	17.50%	19.50%		
		แผนงาน (60)	23.50%	25.50%	27.50%	29.50%	33.20%	39.20%	43.40%	45.50%	47.60%	49.30%	51.30%	58.50%		
		แผนงาน (61)	74.70%	81.30%	85.00%	91.90%	95.60%	100%								
		แผนเบิกจ่าย	เงินกันไว้เบิกเหลือม ปี 2560 = 2.5610 ลบ. + เงินงบประมาณ ปี 2561 = 6.2399 ลบ. รวม 8.8009 ลบ.													

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2)	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ม.1 บ้านไชน่า ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาว 120 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 15.0000 ลบ. ปี 2560 3.0000 ลบ. ปี 2561 7.4970 ลบ. ทำสัญญา 10.4970 ล้านบาท	แผนงาน (%)	57.13%	66.69%	78.23%	90.70%	92.72%	93.57%	94.42%	95.79%	96.97%	100%			
		ผลงาน (%)	10.33%	10.33%	11.35%	11.35%	15.00%	17.30%	48.20%	57.53%					
		แผนเบิกจ่าย	2.1225	3.1260	4.3374	5.6464	5.8584	6.1576	6.4568	6.6006	6.7245	7.0426	8.9225		
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	1.3844	1.3844	3.5525					
		แผนงาน (60)	-	-	-	-	-	-	-	15.80%	34.24%	52.72%	54.16%	55.57%	
		แผนงาน (61)	57.13%	66.69%	78.23%	90.70%	92.72%	93.57%	94.42%	95.79%	96.97%	100%			
		แผนเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลือ ปี 2560 = 1.4255 ลบ. + เงินงบประมาณ ปี 2561 = 7.4970 ลบ. รวม 8.9225 ลบ.													
3)	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ปากคลองท่าหอ หมู่ 2 ต.ท่าหอ อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 200 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 22.9320 ลบ. ปี 2561 4.5864 ลบ. ปี 2562 18.3456 ลบ. ทำสัญญา 22.8555 ล้านบาท	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	0.20%	11.40%	17.00%	26.60%	34.20%	40.20%	
		ผลงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	4.16%					
		แผนเบิกจ่าย							0.0046	2.6055	3.8854	6.0796	7.8166	9.1879	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	3.4280					
		แผนงาน (61)	-	-	-	-	-	-	0.20%	11.40%	17.00%	26.60%	34.20%	40.20%	
		แผนงาน (62)	44.90%	55.30%	66.40%	75.40%	77.00%	82.20%	87.70%	90.80%	100.00%				
		อยู่ระหว่างรอแผนงานจากผู้รับจ้าง													
4)	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตลาดท่าหอ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ 7 ต.ท่าหอ อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 70 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 10.5000 ลบ. ปี 2561 10.5000 ลบ. ทำสัญญา 7.9400 ล้านบาท	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	0.14%	6.15%	16.60%	27.76%	41.67%	57.44%	
		ผลงาน (%)	-	-	-	-	-	-	0.50%	32.38%					
		แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	0.1588	0.6987	1.7468	2.2391	3.1919	4.2717	4.6925	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	1.1910	1.1910	1.1910					
		แผนงาน (61)	-	-	-	-	-	-	0.14%	6.15%	16.60%	27.76%	41.67%	57.44%	
		แผนงาน (62)	73.22%	83.72%	91.08%	97.86%	100.00%								

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5)	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ 2 บ้านท่าช้าง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ความยาว 175 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 18.5220 ลบ. ปี 2561 3.7044 ลบ. ปี 2562 14.8176 ลบ. ทำสัญญา - ล่าเนาบาท	แผนงาน (%)												
		ผลงาน (%)												
		แผนเบิกจ่าย												
		ผลเบิกจ่าย												
		แผนงาน (61)												
		แผนงาน (62)												
		อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาการอุทธรณ์และข้อร้องเรียน												
6)	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านสนามคลี (ฝั่งขวา) หมู่ 8 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร ความยาว 200 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 19.4040 ลบ. ปี 2561 3.8808 ลบ. ปี 2562 15.5232 ลบ. ทำสัญญา - ล่าเนาบาท	แผนงาน (%)												
		ผลงาน (%)												
		แผนเบิกจ่าย												
		ผลเบิกจ่าย												
		แผนงาน (61)												
		แผนงาน (62)												
		ลงนามในสัญญา กำลังดำเนินการจัดทำแผนงานการก่อสร้าง												

Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
13	โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่ง													
	1) โครงการ.....	แผนงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบประมาณทั้งสิ้น ลบ.	ผลงาน (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ปี 25xx ลบ.	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ปี 25xx ลบ.	ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ปี 25xx ลบ.													
14	ครุภัณฑ์													
	1)(รายการ).....	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(บันทึกเฉพาะผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน ข้อที่ไม่มีโครงการสามารถตัดออกได้)