

# Function

## Function จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ผลผลิต การวาง และสนับสนุน ด้านการผังเมือง														
	สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การวางและจัดทำ ผังเมืองชุมชนเทศบาล														
	1.1 ผังเมืองชุมชน ทต.ท่าจั่ว	แผนงาน	เตรียมแผนที่ฐาน			สำรวจ จัดทำแผนที่ จัดเก็บ วิเคราะห์ จัดทำผัง ประชุมประชาคม				จัดทำเอกสาร		เสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น	เสนอ กบอ.	เสนอ กบจ.	
		ผลงาน	เตรียมแผนที่ฐาน			จัดทำแผนที่ เขตการปกครอง	สำรวจอาคาร	วิเคราะห์	ประชาคม	จัดทำ เอกสาร+วาง ผัง	จัดทำ เอกสาร+ วางผัง				
	1.2 ผังเมืองชุมชน ทต.ไม้เรียง	แผนงาน	เตรียมแผนที่ฐาน			สำรวจ จัดทำแผนที่ จัดเก็บ วิเคราะห์ จัดทำผัง ประชุมประชาคม				จัดทำเอกสาร		เสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น	เสนอ กบอ.	เสนอ กบจ.	
	ผลงาน	เตรียมแผนที่ฐาน			สำรวจอาคาร	สำรวจอาคาร	วิเคราะห์	ประชาคม	จัดทำ เอกสาร+วาง ผัง	จัดทำ เอกสาร+ วางผัง					
2	สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การวางและจัดทำผังเมืองรวม														
	- ขั้นตอนที่ 1-4														
	2.1 ผร.เมืองทุ่งสง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (กรมฯจ้างที่ปรึกษา ดำเนินการ)	แผนงาน	จัดทำผังร่าง	ประชุม คณะทำงาน ประชุม คณะที่	ประชุมคณะกรรมการให้ ความเห็นกรมฯ			เตรียมเอกสาร ปิด 15 วัน			ปิด 15 วัน ประชุมประชาชน ประชุมคณะที่ปรึกษา	ประชุมอนุฯ		ประชุม กรรมการผัง เมือง	





# Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	0.140								
10	ปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ (2,227,800 บาท)	แผนงาน (%)	-	-	10	30	40	50	70	80	100			
		ผลงาน (%)	-	-	-	-	8	35.5	64.21	100				
		แผนเบิกจ่าย	-	-	0.415	0.830	1.1068	1.660	1.9448	2.0863	2.2278			
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	0.3341	0.3341	2.2278				
11	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ													
	1) โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองท่าควาย ม.4 ต.เขาน้อย อ.สิชล ความยาว 200 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 13,700,000 ลบ. ปี 2560 = 4,000,000 บาท ปี 2561 = 9,700,000 บาท	แผนงาน (%)	75		85							100		
		ผลงาน (%)	65	85	87	89	92	95	96	97				
		แผนเบิกจ่าย	0.6788	-	6.4733			8.0866				9.7000		
		ผลเบิกจ่าย	0.6788	-	6.4733	6.4733	6.4733	8.4833	8.4833	8.4833				
	2) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ ความยาว 400 ม. งบประมาณทั้งสิ้น 24,696,000 บาท ปี 2561 = 4,939,200 บาท ปี 2562 = 19,756,800 บาท	แผนงาน (%)				5	10	12	15	20	25	28	30	35
		ผลงาน (%)						1.5	2					
		แผนเบิกจ่าย				0.7408	0.9878	1.4817	1.7287	1.9756	2.4696	3.4574	3.9513	4.9392
		ผลเบิกจ่าย				-	-	-	2.6998	2.6998				
	3)โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง	แผนงาน (%)			10	15	30	40	60	80	100			



# Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-----	------------------------	----------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

(บันทึกเฉพาะผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน ข้อที่ไม่มีโครงการสามารถตัดออกได้)

## Area

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 4,950,000 ล้านบาท													
	1.1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	แผนงาน (%)	-	-	5	15	30	70	100					
	และสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก	ผลงาน (%)	-	-	-	3	6.63	29.4	35	70				
	ภายใต้ชื่อนคร 3 ธรรม นครแห่งธรรม	แผนเบิกจ่าย	-	-	0.7425	1.7325	2.4750	3.4650	4.9500					
	ดื่มดำธรรมชาติ และวัฒนธรรม	ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-				

## แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)


ที่	งบประมาณ	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	งบประมาณทั้งสิ้น 18,795,100 บาท	แผนเบิกจ่าย	0.6977	2.004	7.8619	9.1377	9.7815	11.0486	12.0686	12.7125	13.6035	16.3247	16.9386	18.7951
	(ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน)	ผลเบิกจ่าย	0.6977	1.002	6.9856	7.2538	7.3418	9.9148	12.8646	15.017				
	1.1) งบดำเนินงาน (1,488,100 บาท)	แผนเบิกจ่าย	0.0189	0.302	0.4124	0.5224	0.6324	0.7424	0.8524	0.9624	1.0724	1.1824	1.2924	1.4881
		ผลเบิกจ่าย	0.0189	0.302	0.4890	0.6105	0.6866	0.8273	1.0740	1.2637				
	1.2) งบลงทุน (17,107,000 บาท)	แผนเบิกจ่าย	0.6788	-	7.4378	8.5936	9.1174	10.1645	11.0645	11.5884	12.3594	14.9606	15.4545	17.1070

# Function

ที่	ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		ผลเบิกจ่าย	0.6788	-	6.4733	6.6133	6.6133	8.9575	11.6573	13.594				
	1.3) งบรายจ่ายอื่น (200,000 บาท)	แผนเบิกจ่าย	-	0.002	0.0117	0.0217	0.0317	0.1417	0.1517	0.1617	0.1717	0.1817	0.1917	0.200
		ผลเบิกจ่าย	-	0.002	0.0233	0.0300	0.0419	0.1300	0.1333	0.1596				
2	งบประมาณเบิกเหลือมปี (6,635,350 บาท)	แผนเบิกจ่าย	-	-	0.4095	2.0337	4.8160	-	5.9760	-	6.6353			
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	0.3343	4.7406	4.7406	5.543	5.7436				

(บันทึกเป็นจำนวนเงินล้านบาท ยอดสะสม)

Function





Function

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Function

Function

Function

Function



Function