

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประเด็นการตรวจราชการ		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
๑	งานตามนโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง (Function)				
	๑.๑ ผลผลิตการให้บริการด้านช่างและกำกับดูแลอาคาร				
	- การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านช่าง	๓๖๐ ครั้ง	ผลการดำเนินการสะสม (ณ ๓๐ เม.ย.๖๑) ๓๑๔ ครั้ง	-	
	- การตรวจสอบอาคารภาครัฐ	๗๕ แห่ง	ได้จัดทำแผนออกตรวจสอบอาคารภาครัฐ ดังนี้	-	
			๑. เดือนมีนาคม จำนวน ๓๕ อาคาร		
			๒. เดือนเมษายน จำนวน ๓๕ อาคาร		
			๓. เดือนพฤษภาคม จำนวน ๒๕ อาคาร		
			๔. เดือนมิถุนายน จำนวน ๑๕ อาคาร		
			๕. เดือนกรกฎาคม จำนวน ๑๕ อาคาร		
			- ปัจจุบันดำเนินการตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๗๑ อาคาร (ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย.๖๑)		
	- การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท	๘ แห่ง	อยู่ระหว่างจัดทำแผนออกตรวจสอบ	-	
	- การตรวจสอบเครื่องเล่น	๕ แห่ง	อยู่ระหว่างจัดทำแผนออกตรวจสอบ	-	
	- การให้บริการทดสอบวัสดุ	๖,๐๐๐ ตัวอย่าง	ผลการดำเนินการสะสม (ณ ๓๐ เม.ย. ๖๑) จำนวน ๕,๑๘๕ ตัวอย่าง (จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ ๕๓๔,๘๗๐ บาท)	-	
	- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง (บำรุงปกติ)	-	ไม่มี		

ประเด็นการตรวจราชการ	การบังคับใช้	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	หมายเหตุ
- ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ		ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐	-	
บ้านพักข้าราชการฯ		วงเงินในสัญญา จำนวน ๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท		
งบประมาณ ๒,๒๑๗,๐๐๐ บาท		ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๗๐ วัน		
		- เริ่มสัญญา วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐		
		- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑		
		- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔๕,๖๐๐ บาท (๒๐%)		
		- ผลการก่อสร้าง ๒๒ %		
๑.๒ โครงการวางและสนับสนุนด้านการผังเมือง				
ผังในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น ๖ ผัง				
- ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี	ประกาศใช้วันที่	- ประชุมชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่	-	ดำเนินการโดย
	๑๒ เม.ย. ๖๐	๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทองใหญ่		จังหวัดฯ
		ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี กับคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด		
		นายอำเภอทุกอำเภอ และท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด รวม ๑๘๑ อปท.		
		โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐๐ คน		
		- ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานประเมินผลผังเมืองรวม		
		จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม		
		ทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีประชาชน หน่วยงาน		
		ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม		
		ประมาณ ๓๐๐ คน		
		- ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพื่อพิจารณาการประเมิน		
		ผลผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๑ แล้ว		

ประเด็นการตรวจราชการ	การบังคับใช้	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
- ผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี	ประกาศใช้วันที่	ขั้นตอนที่ ๒	-	ดำเนินการโดย
	๙ ก.ค. ๕๓	- ผังประกาศใช้บังคับเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ พื้นที่เขตผัง ๑๖๗		ว่าจ้างที่ปรึกษา
		ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม ๙ อปท. คือ เทศบาลนครอุดรธานี,		
		เทศบาลเมืองหนองสำโรง, เทศบาลตำบลหนองบัว, เทศบาลตำบล		
		บ้านจั่น, และบางส่วนของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง, อบต.		
		สามพร้าว , อบต.บ้านจั่น , อบต.นาดี และ อบต.หนองนาคำ		
		- เป็นผังถ่ายโอนให้ท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓		
		การดำเนินงานแยกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้		
		๑. การปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)		
		โดยการจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการ งบจัดจ้าง		
		แยกเป็น		
		- งบเดิมท้องถิ่นนอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี ๒,๔๖๙,๖๖๐ บาท		
		- งบเทศบาลนครอุดรธานี ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท		
		- งบขอเพิ่มเพื่อการขยายเขตผังและปรับปรุงผัง ตาม พ.ร.บ.		
		รูปแบบใหม่ ๓,๖๙๙,๕๐๐ บาท		
		รวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๖๙,๕๐๐ บาท		
		* งบขอเพิ่มท้องถิ่นได้อุดหนุนให้ สำนักงานฯ ครบถ้วนแล้ว		
		โดยในส่วนของ สนง. มีการลงนามในสัญญาจ้าง		
		- สัญญา ๑ ยผจ.อด. ๐๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗		
		งบ ๕๕๓,๐๐๐ บาท		

ประเด็นการตรวจราชการ	การบังคับใช้	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		- <u>สัญญา ๒</u> ยผจ.อด. ๐๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘		
		งบ ๑,๙๑๖,๖๖๐ บาท (สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)		
		- <u>สัญญา ๓</u> ยผจ.อด. ๐๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐		
		งบ ๓,๖๙๙,๕๐๐ บาท (สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)		
		ระยะเวลาดำเนินการ ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง		
		โดยไม่รวมระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างใช้ในการรับงาน		
		และระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย		
		- ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๑ (ตามสัญญา ๓ ยผม.อด.๐๑๐/๒๕๖๐)		
		(รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ พร้อมฐานข้อมูลเบื้องต้น)		
		ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๒		
		กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านงานงวดที่ ๑ เบิกจ่าย		
		เป็นจำนวนเงิน ๙๒๔,๘๗๕ บาท		
		- ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ ๒ (ตามสัญญา ๓ (ยผม.อด.๐๑๐/๒๕๖๐)		
		ส่งรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นจำนวนเงิน		
		๗๓๙,๙๐๐ บาท ขณะนี้ได้แจ้งให้ที่ปรึกษาแก้ไขข้อมูลให้มีความ		
		ถูกต้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา		
	- แก้ไขตาม มาตรา ๒๖/๑	ขั้นตอนที่ ๕	-	ดำเนินการโดย
		เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม		จังหวัดฯ
		๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดกฎกระทรวงฯ		
		ในบริเวณที่เสนอให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่นได้ไม่เกินร้อยละ		
		สิบของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ		
		- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผังเมือง		

ประเด็นการตรวจราชการ	การบังคับใช้	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
แผนงาน สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม				
๑) ผังเมืองรวมชุมชนกุ่มภาวปี (ขั้นตอนที่ ๑ - ๔)		<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำผังร่าง	-	ดำเนินการโดย จังหวัดฯ
๒) ผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ (ขั้นตอนที่ ๙ - ๑๘)		<u>ขั้นตอนที่ ๖</u> - เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบผัง	-	ดำเนินการโดย จังหวัดฯ
		- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ		
		เพื่อเปิดประกาศ ๙๐ วัน (เสนอกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว)		
แผนงาน การวางและจัดทำผังเมืองรวม/ชุมชน ระดับอำเภอ				
๑) ผังเมืองรวมชุมชนหนองหาน (ขั้นตอนที่ ๑ - ๔)		<u>ขั้นตอนที่ ๑</u> ส่วนกลาง (สำนักผังเมืองรวม ส่วนผังเมืองที่ ๓) ดำเนินการ - ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนหนองหาน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ - ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหนองหาน เพื่อประกอบการ		
		พิจารณาวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองหาน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑		
๒) ผังเมืองรวมชุมชนบ้านผือ (ขั้นตอนที่ ๕ - ๘)		<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> จัดทำแผนที่ฐาน (Base map) - ประชุมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเขตผัง เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	ดำเนินการโดย จังหวัดฯ
* เปลี่ยนพื้นที่ใหม่จากผังเมืองรวมชุมชนบ้านดุง เป็น ผังเมืองรวมชุมชนบ้านผือ		- ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนบ้านผือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐		
		- ประชุมการให้ความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อพิจารณา เขตผัง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐		
		- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำผังร่าง และข้อมูลประกอบการนำเสนอผัง		

ประเด็นการตรวจราชการ		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ				
	จำนวน ๒ โครงการ				
งบประมาณปี ๒๕๖๐ ผูกพันปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ โครงการ					
๑)	โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมท้ายเสีย หมู่ที่ ๒,๘,๑๐,๑๔	ความยาว ๘๑๘ เมตร	ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	
	ต.บ้านฝื่อ อ.บ้านฝื่อ จ.อุดรธานี ความยาว ๘๑๘ เมตร		วงเงินในสัญญา จำนวน ๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บาท		
	งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท		ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๘๐ วัน		
แยกเป็น	งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท		- เริ่มสัญญา วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙		
	ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท		- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑		
			- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๕๙๑,๕๐๐ บาท (๓๓.๐๔%)		
			- ผลการก่อสร้าง ๗๖%		
๒)	โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมท้ายลำบักแล บ้านสร้างคอม	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร	ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐	-	
	หมู่ ๑๐ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี		วงเงินในสัญญา จำนวน ๑๒,๒๕๗,๐๐๐ บาท		
	ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๒,๒๕๗,๐๐๐ บาท		ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๐๐ วัน		
แยกเป็น	งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท		- เริ่มสัญญา วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐		
	ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙,๒๕๗,๐๐๐ บาท		- สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ขยายสัญญาจ้างถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)		
			- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๒๕๗,๐๐๐ บาท (๑๐๐%)		
			- ผลการก่อสร้าง ๑๐๐%		

ประเด็นการตรวจราชการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนโดยใช้มาตรการการจัดรูปที่ดิน				
เพื่อพัฒนาพื้นที่ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗				
๑. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	๑ แห่ง	ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่โครงการและจัดประชุมเจ้าของที่ดินมาแล้วในพื้นที่ ๒ โครงการ		
		(ในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี) ดังนี้		
		๑. โครงการบริเวณถนนตามผังเมืองรวม สาย ก๑ (ในเขตเทศบาล		
		ตำบลหนองสำโรงและเขตเทศบาลหนองบัว) ได้ประชุมเจ้าของที่ดิน		
		โดยส่วนใหญ่ คัดค้านและไม่เข้าร่วมโครงการ ประกอบกับเห็นว่าเป็น		
		เอื้อประโยชน์ให้กับโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ (บริษัท ศุภาลัย		
		จำกัด) ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางของถนนโครงการสาย ก๑ ดังนั้นจึง		
		ได้พิจารณาหาพื้นที่โครงการที่ ๒ ต่อ		
		๒. โครงการบริเวณถนนตามผังเมืองรวม สาย ก๗ เขตทาง ๑๖		
		เมตร (ในเขตเทศบาลหนองบัว) พื้นที่ ๖๒ แปลง เจ้าของที่ดิน ๗๓ ราย		
		ได้จัดประชุมเจ้าของที่ดินพร้อมผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ		
		ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน เมื่อ		
		วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ พื้นที่โครงการ ๒๒๑.๙๙ ไร่ ถนนโครงการ		
		ผังเมืองรวม ๑,๑๖๘ เมตร มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑๖ คน หลังจากวัน		
		ประชุม คุณปราโมทย์ คุณพินิจกิจ และพี่น้อง (มีพื้นที่ ๘๒.๑ ไร่)		
		มีถนนสาย ก๗ พาดผ่านพื้นที่ตระกูลนี้ ๕๔๗ เมตร คิดเป็นความยาว		
		ประมาณ ๔๖.๘๓% ของถนนโครงการ ได้แสดง เจตจำนงไม่เข้าร่วม		
		โครงการจัดรูปที่ดินฯ จึงทำให้โครงการที่ ๒ ไม่สามารถดำเนินการต่อได้		
		ถึงแม้เจ้าของที่ดินบางแปลงจะเข้าร่วมโครงการฯ		

ประเด็นการตรวจราชการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๓. โครงการตามผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ (ผังเปิดพื้นที่ใหม่)		
		อำเภอหนองวัวซอ พื้นที่โครงการประมาณ ๑๒๑-๒-๑๖ ไร่ จำนวน		
		แปลงที่ดิน ๒๖ แปลง เจ้าของที่ดิน ๑๕ ราย การใช้ประโยชน์ที่ดิน		
		ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) และที่ดินประเภทชนบท		
		และเกษตรกรรม (สีเขียว) มีแนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมสาย ข		
		เขตทาง ๑๖ เมตร ความยาว ๗๐๐ เมตร		
		- ประชุมหารือร่วมกับเทศบาล กำหนดผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม		
		๒๕๕๘ ที่ประชุมเห็นด้วยกับการจัดรูปที่ดิน แต่ขอให้ทำความเข้าใจ		
		กับเจ้าของที่ดินแต่ละรายให้ทราบถึงรายละเอียดของการจัดรูปที่ดิน		
		แต่ขอให้ทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินแต่ละรายให้ทราบถึงรายละเอียด		
		ของการจัดรูปที่ดินเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการหรือไม่		
		- ประชุมเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙		
		ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองวัวซอมีผู้เข้าร่วมประชุม ๔๒ คน		
		เป็นเจ้าของที่ดิน สรุปที่ประชุมเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ		
		หลักการพัฒนาพื้นที่โดยวิธีการจัดรูปที่ดิน ดังนั้น จึงควรทำ Repolting		
		แล้วกลับไปประชุมทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินอีกครั้ง		
		- ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมออกแบบรูปแปลงที่ดินใหม่ (Repol) กับทาง		
		สำนักฯ เมื่อ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐		
		- นำผังที่ได้จัดทำ Repolting แล้วไปประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่นและ		
		และเจ้าของที่ดิน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐		

ประเด็นการตรวจราชการ		เป้าหมาย/นโยบาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.๕	โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑ แห่ง	ก่อสร้างที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ ๑๓๘ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	ทางห้องสมุดมีความต้องการชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด	
			๑. เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา	เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล	
			๒. มีครู/บุคลากร จำนวน ๓๕ คน		
			๓. มีจำนวนนักเรียน จำนวน ๘๐๒ คน แยกเป็น		
			- ระดับอนุบาล จำนวน ๑๔๑ คน		
			- ระดับประถม จำนวน ๖๖๑ คน		
			๔. มีห้องเรียน จำนวน ๒๓ ห้องเรียน แยกเป็น		
			- ระดับอนุบาล จำนวน ๕ ห้อง		
			- ระดับประถม จำนวน ๑๘ ห้อง		
			- สำนักงานฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตาม ดูแล ห้องสมุด		
			เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
			และประสานความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งสอดส่องดูแลความชำรุด		
			บกพร่องของห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดดังกล่าวได้รับการดูแล		
			บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสวยงามสมพระเกียรติ รวมทั้ง		
			มีความเป็นสง่าอยู่เสมอ		
๑.๖	การจัดซื้อครุภัณฑ์				
	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน		ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐		
	งบประมาณ ๖๘๘,๐๐๐ บาท		วงเงินในสัญญา จำนวน ๖๘๓,๐๐๐ บาท		
			ส่งมอบรถยนต์เรียบร้อยแล้ว		
			เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๘๓,๐๐๐ บาท (๑๐๐ %)		

	ประเด็นการตรวจราชการ	เป้าหมาย/นโยบาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๒	งานตามนโยบายระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area Base)				
	โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน				
	ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณปี ๒๕๖๐)				
	(งบบุคลากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑)				
	๑) โครงการพัฒนาทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี		ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐		
	งบประมาณ ๓๕,๘๘๒,๖๐๐ บาท		วงเงินในสัญญา จำนวน ๓๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท		
			ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน		
			- เริ่มสัญญา ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐		
			- สิ้นสุดสัญญา ๑ มกราคม ๒๕๖๑ (ขยายสัญญาจ้าง)		
			- เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓,๓๙๕,๐๐๐ บาท (๑๙ %)		
			- ผลการก่อสร้าง ๑๐๐ %		
๓	งานตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda)				
	๓.๑ โครงการตลาดประชารัฐ	- แห่ง	- ไม่มี		
	๓.๒ การพัฒนาระบบราชการ				
	- ความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจภายในประเทศ	ให้คำปรึกษา แนะนำ	- ไม่มี		
	(Doing Bussiness : การขออนุญาตก่อสร้าง)	การขออนุญาตก่อสร้าง			
		ในพื้นที่			
	๓.๓ โครงการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน		- ไม่มี		
	เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ				

ประเด็นการตรวจราชการ	เป้าหมาย/นโยบาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๓.๔	การกำจัดฝักตบชวาตามโครงการคลองสวย น้ำใส	<p>- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำแผนการกำจัดฝักตบชวาและวัชพืชอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำที่มีในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แบ่งตามขนาดของแหล่งน้ำ ได้ ๓ ประเภท ดังนี้</p> <p>ประเภทที่ ๑ แหล่งน้ำขนาดน้อยกว่า ๑๐๐ ไร่</p> <p>ประเภทที่ ๒ แหล่งน้ำขนาดน้อยกว่า ๑๐๐ - ๒๐๐ ไร่</p> <p>ประเภทที่ ๓ แหล่งน้ำขนาดมากกว่า ๒๐๐ ไร่</p> <p>- มีจำนวนทั้งหมด ๑๘๐ แหล่งน้ำ</p> <p>- มีฝักตบชวา ๗ แหล่งน้ำ</p> <p>- มีวัชพืชอื่นๆ ๓๘ แหล่งน้ำ</p> <p>- ส่วนที่เหลืออีก ๑๓๕ แหล่งน้ำ ยังไม่พบฝักตบชวาและวัชพืช</p> <p>ทั้งนี้ ได้จัดส่งข้อมูลแหล่งน้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเรียบร้อยแล้ว</p>	-	
๔	งานทั่วไป			
๔.๑	งานบุคลากร	<p>- สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี มีอัตรากำลังข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พนักงานจ้างเหมา</p> <p>รวมทั้งสิ้น ๓๑ คน แยกเป็น</p> <p>๑) ข้าราชการ จำนวน ๑๓ ราย</p> <p>๒) ลูกจ้างประจำ จำนวน ๙ ราย</p> <p>๓) พนักงานราชการ จำนวน ๖ ราย</p> <p>๔) พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๓ ราย</p>	<p>ปัจจุบันมีอัตรารว่าง ดังนี้</p> <p>๑. นักวิเคราะห์ผังเมือง ๑ อัตรา</p> <p>๒. นายช่างโยธา ๑ อัตรา จะมารายงานตัวในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p>	

ประเด็นการตรวจราชการ	เป้าหมาย/นโยบาย	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๔.๒	งบประมาณ	- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรร	-	-
		งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๒,๖๙๓,๐๐๐ บาท		
		<u>แยกเป็น</u> - งบลงทุน ๓๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท		
		- งบดำเนินงาน ๑,๒๘๑,๐๐๐ บาท		
		<u>ผลการเบิกจ่าย</u> ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑		
		เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๗,๔๖๙,๒๗๖.๑๘ บาท คิดเป็น ๕๓.๔๓ %		
		คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๑๕,๒๒๓,๗๒๓.๘๒ บาท		
		๑) งบดำเนินงาน ๑,๒๘๑,๐๐๐ บาท		
		เบิกจ่ายแล้ว ๖๓๒,๑๗๖.๑๘ บาท (๔๙.๓๕%)		
		คงเหลือ ๖๔๘,๘๒๓.๘๒ บาท		
		๒) งบลงทุน ๓๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท		
		เบิกจ่ายแล้ว ๑๖,๘๓๗,๑๐๐ บาท (๕๓.๖๐%)		
		คงเหลือ ๑๔,๕๗๔,๙๐๐ บาท		
๔.๓	งานอื่นๆ	- ไม่มี		

—
—
—
