

## แบบรายงานการตรวจราชการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA)			
๑. การแก้ไขปัญหาฝักตบขวา	<p>รายงานผลการดำเนินการปัจจุบันที่จังหวัดรับผิดชอบ จำนวน/ตัน (โดยอ้างอิงข้อมูลในการรายงานครั้งก่อนประกอบด้วย)</p> <p>๑.๑ แหล่งน้ำปิดสาธารณะจำนวนทั้งหมด...๑๘...แห่ง  - มีฝักตบขวาและวัชพืช.....๒.....แห่ง / จำนวนทั้งหมด.....๑๑๓.๒๔.....ตัน  - ปลอดฝักตบขวา.....๑๖.....แห่ง  - ดำเนินการแล้ว.....-.....แห่ง จำนวน.....-.....ตัน  - คงเหลือยังไม่ดำเนินการ.....๒.....แห่ง</p> <p>๑.๒ แหล่งน้ำเปิด / แหล่งน้ำเชื่อมโยงจำนวน.....๘.....แห่ง  - มีฝักตบขวาและวัชพืช.....๒.....แห่ง / จำนวนทั้งหมด.....๔๔,๓๐๗...ตัน  - ปลอดฝักตบขวา.....๖.....แห่ง  - ดำเนินการแล้ว.....-.....แห่ง จำนวน.....๔๖๒.๒๒.....ตัน  - คงเหลือยังไม่ดำเนินการ.....๒.....แห่ง</p> <p>๑.๓ แหล่งน้ำเปิด / แหล่งน้ำปิด / แหล่งน้ำเชื่อมโยง ที่มีเจ้าของหน่วยงานรับผิดชอบ (เอกชน/ขป/เจ้าท่า)  จำนวน...๒๑...แห่ง  - มีฝักตบขวาและวัชพืช.....๔.....แห่ง จำนวน..๕๗๕.๔๖...ตัน</p> <p>๑.๔ การจัดกิจกรรม / จิตอาสา จัดเก็บฝักตบขวาและวัชพืชของจังหวัด จำนวน.....-.....ครั้ง</p>		- ให้แนบเอกสารข้อมูลและแผนในการดำเนินการของแหล่งน้ำแต่ละแห่ง

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA)			
๒. งานตรวจสอบอาคารภาครัฐ	๒.๑ ฐานข้อมูลอาคารภาครัฐ.....๑๖,๒๔๕.....หลัง ๒.๑.๑ อาคาร ๙ ประเภท.....๑๔.....หลัง - - - - ๒.๑.๒ อาคารภาครัฐอื่นๆ.....๑๖,๒๓๑.....หลัง ๒.๑.๓ แผนการตรวจ.....๗๐.....หลัง ๒.๑.๔ ผลการดำเนินการ (๑) ในปีงบประมาณนี้.....๗๐.....หลัง (๒.) ยอดรวมสะสม.....๘๓๕.....หลัง (ไม่นับอาคารที่ตรวจซ้ำ) ๒.๑.๕ อาคารที่สมควรได้รับการปรับปรุง จำนวน ....-.....หลัง - - -		รายละเอียดตามเอกสารแนบ - ฐานข้อมูล หมายถึง จำนวนอาคาร ราชการทั้งหมดในจังหวัด - อาคารที่สมควรที่ได้รับการ ปรับปรุง หมายถึง อาคารที่มีสภาพ ทรวดทรงไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน หรืออาจไม่ปลอดภัยด้านโครงสร้าง หรืองานระบบ เป็นต้น

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
ก. งานตามนโยบายรัฐบาล/นโยบายกระทรวงมหาดไทย (AGENDA) (ต่อ)			
<b>๓. การวางผังเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ</b> (๑๐ จังหวัด ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี)	(เฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด) ๓.๑ แผน/ผล การดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างตัดแปลงอาคารฯ  ๓.๒ แผน/ผล การดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ๓.๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีโครงการอะไรบ้าง ก้าวหน้าอย่างไร		ดำเนินการโดยกองผังเฉพาะ

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)</b>			
<b>๑. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบประมาณกรม ที่โอนให้จังหวัดดำเนินการ)</b>			
๑.๑ งบดำเนินงาน	๑.๑.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน ๕๐๘,๔๒๐ บาท ๑.๑.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๕๘,๕๐๖.๕๒ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๑)		
๑.๒ งบลงทุน	๑.๒.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน ๑๓,๗๑๕,๒๕๔.๘๐ บาท ๑.๒.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓,๖๔๑,๒๔๗.๘๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๖)		
๑.๓ งบรายจ่ายอื่น	๑.๓.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน ๔๘๐,๖๓๐ บาท ๑.๓.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๒๐,๘๗๒.๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๖)		
๑.๔ งบภาพรวม	๑.๔.๑ ได้รับจัดสรรแล้ว เป็นเงิน ๑๖,๕๕๖,๔๐๔.๘๐ บาท ๑.๔.๒ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕,๘๖๕,๐๒๖.๔๒ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๒)		

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<p>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</p>			
<p><b>๒. โครงการงบลงทุนที่กรมดำเนินการในพื้นที่จังหวัด (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมทะเล และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน</li> <li>- โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน</li> <li>- โครงการศึกษาออกแบบ</li> <li>- โครงการพัฒนาเมือง</li> <li>- โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้</li> <li>- โครงการพิเศษอื่นๆ</li> </ul>	<p>๒.๑ โครงการงบลงทุนที่กรมดำเนินการในพื้นที่ จำนวน.....๕.....โครงการ</p> <p>๒.๑.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๒.๑.๒ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๒ – หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๒.๑.๓ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรังและแม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ ๓) หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๒.๑.๔ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๒.๑.๕ โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี ระยะที่ ๓ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี</p>	<p>อธิบายรายละเอียดในเอกสารแนบ (ตามรูปแบบที่กำหนด)</p>	<p>รายละเอียดแต่ละโครงการให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ (ตามรูปแบบที่กำหนด)</p>
	<p>๒.๒ โครงการที่งบประมาณจะถูกพักตกในปี.....โครงการ</p> <p>๒.๒.๑ โครงการ.....</p> <p>๒.๒.๒ โครงการ.....</p> <p>๒.๓ โครงการงบบุคลากรที่ยังดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p>๒.๓.๑ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนสว่างอารมณ์ ระยะ ๒ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณก่อสร้าง ๑๙๗,๘๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>แผนงาน ๙๑.๔๑ % ผลงาน ๔๙.๔๒ %</p> <p>ช้ากว่าแผน ๔๑.๙๙ % เบิกจ่ายแล้ว ๓๑.๒๕ %</p>	<p>- น้ำท่วม หยุดการทำงาน ๓ เดือน</p> <p>- อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา</p>	

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>๓. โครงการงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้จังหวัดดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ)</b> - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ริมทะเล และเขื่อนริมแม่น้ำชายแดน - โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ - โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสำนักงาน อาคารทดสอบ บ้านพักข้าราชการและอื่นๆ - จัดซื้อจัดหาพัสดุ - โครงการก่อสร้างถนนตามโครงการจัดรูปที่ดินฯ - โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง	๒.๓.๒ โครงการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณก่อสร้าง ๑๔๘,๓๔๐,๐๐๐ บาท แผนงาน ๙๗.๖๐ % ผลงาน ๒๔.๒๕ % ซ้ำกว่าแผน ๗๓.๓๕ % เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๐๐ %		งบประมาณปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕
	๒.๓.๓ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๒ หาดทอง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณก่อสร้าง ๑๐๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท แผนงาน ๙๙.๒๓ % ผลงาน ๙๔.๓๕ % ซ้ำกว่าแผน ๔.๓๘ % เบิกจ่ายแล้ว ๖๔.๐๒ %		งบประมาณปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕
	๒.๓.๔ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๗ (หน้าวัดบางกุ้ง) ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณก่อสร้าง ๑๓๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท แผนงาน ๙๘.๘๙ % ผลงาน ๑๐๐.๐๐ % เบิกจ่ายแล้ว ๘๔.๕๒ %		งบประมาณปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕

	<p>๒.๓.๕ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง บ้านบางกุ้ง ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว ๘๖๐ เมตร งบประมาณก่อสร้าง ๑๑๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท แผนงาน ๕๙.๕๙ % ผลงาน ๔๑.๐๘ % ช้ากว่าแผน ๑๘.๕๑ % เบิกจ่ายแล้ว ๑๕ %</p> <p>๒.๓.๖ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๑ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว ๕๗๐ เมตร งบประมาณก่อสร้าง ๗๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท แผนงาน ๔๙.๑๒ % ผลงาน ๒๖.๙๘ % ช้ากว่าแผน ๒๒.๑๔ % เบิกจ่ายแล้ว ๑๕ %</p> <p>๒.๓.๗ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสะแกกรัง หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว ๘๐๐ เมตร งบประมาณก่อสร้าง ๑๑๘,๗๒๐,๐๐๐ บาท แผนงาน ๔๖.๕๗ % ผลงาน ๒๑.๒๗ % ช้ากว่าแผน ๒๕.๓๐ % เบิกจ่ายแล้ว ๑๕ %</p> <p>๒.๓.๘ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๗ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว ๘๐๐ เมตร งบประมาณก่อสร้าง ๑๑๘,๗๕๐,๐๐๐ บาท แผนงาน ๒๐.๕๘ % ผลงาน ๑๔.๗๑ % ช้ากว่าแผน ๕.๘๗ % เบิกจ่ายแล้ว ๑๕ %</p>	<p>- แนวเขตที่ดินระหว่างของประชาชนกับริมแม่น้ำ - สำนักงานที่ดินจังหวัดได้ทำการรังวัดและชี้จุดชัดเจนแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๕</p>	<p>งบประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖</p> <p>งบประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖</p> <p>งบประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖</p> <p>งบประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖</p>
--	---	---	---

	<p>๓. โครงการงบประมาณที่กรมฯดำเนินการในพื้นที่ จำนวน.....โครงการ</p> <p>๓.๒ โครงการที่งบประมาณจะถูกตัดกัในปีนี.....โครงการ</p> <p>    ๓.๓.๑ โครงการ.....</p> <p>    ๓.๒.๑ โครงการ.....</p> <p>๓.๓ โครงการงบบุคลากรที่ยังดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p>    ๓.๓.๑ โครงการ...../ที่ตั้ง.....</p> <p>        แผนงาน.....% ผลงาน.....%</p> <p>    ๓.๓.๒ โครงการ...../ที่ตั้ง.....</p> <p>        แผนงาน.....% ผลงาน.....%</p> <p>    ๓.๓.๓ โครงการ..... /ที่ตั้ง.....</p> <p>        แผนงาน.....% ผลงาน.....%</p>		
--	--	--	--



แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>			
<b>๔. การดำเนินการด้านผังเมือง</b>	<p>๑. ผังเมืองในจังหวัด จำนวน.....๙.....ผัง</p> <p>๑.๑ ผังนโยบายระดับจังหวัด จำนวน.....-.....ผัง</p> <p>๑.๒ ผังเมืองรวมจังหวัด จำนวน .....๑.....ผัง</p> <p>๑.๓ ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวน .....๘.....ผัง</p> <p>๑.๔ ผังเมืองรวมเมืองที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ...ไม่มี...ผัง</p> <p>๑.๕ ผังเมืองรวมชุมชนที่ครอบคลุมทั้งอำเภอ. ....๒.....ผัง</p> <p>๒. ผังเมืองที่ยังประกาศบังคับใช้จำนวน.....๖.....ผัง</p> <p>๒.๑ ผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๒ ผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒.๓ ผังเมืองรวมเมืองวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท -ท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๒.๔ ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานีพ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒.๕ ผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานีพ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒.๖ ผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานีพ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓. การดำเนินการจัดทำผัง</p> <p>๓.๑ ผังเปิดใหม่ จำนวน. ....๔.....ผัง</p> <p>(๑) กรมฯดำเนินการเอง จำนวน.....ผัง</p> <p>(๒) กรมฯ ว่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน.....๑.....ผัง</p> <p>(๓) สยผจ.ดำเนินการ จำนวน.....๓.....ผัง</p> <p>๓.๒ ผังถ่ายโอนให้ อปท. ดำเนินการ จำนวน.....๑..... ผัง</p> <p>๔. ผังที่มีการขอแก้ไข ตามมาตรา ๓๕</p> <p>๔.๑ ชื่อผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานีพ.ศ. ๒๕๕๘. ผู้ดำเนินการ กรมโยธาธิการและผังเมือง/อยู่ขั้นตอนที่ ๑.....</p>		สามารถจัดทำเป็นเอกสาร แนบได้

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>			
<b>๔. การดำเนินการด้านผังเมือง (ต่อ)</b>	<p>๕. ผังเมืองที่หมดอายุ อยู่ระหว่างปรับปรุงจำนวน.....ผัง</p> <p>- ชื่อผัง..... ( หมดอายุตั้งแต่ปี พ.ศ..... )</p> <p>ผู้ดำเนินการ...../อยู่ขั้นตอนใด.....</p> <p>เร็วหรือช้ากว่าแผนอย่างไร.....</p> <p>๖. ผังเมืองที่เปิดใหม่จำนวน....๕.... ผัง</p> <p>- ชื่อผังเมืองรวมชุมชนบ้านไร่ (เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙)</p> <p>ผู้ดำเนินการกรมโยธาธิการและผังเมือง/อยู่ขั้นตอนใดที่ ๗</p> <p>ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการประกาศใช้บังคับ พรบ.การผังเมือง พ.ศ ๒๕๖๒</p> <p>- ชื่อผังเมืองรวมชุมชนทัพทัน (เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> <p>ผู้ดำเนินการกรมโยธาธิการและผังเมือง/อยู่ขั้นตอนใดที่ ๗</p> <p>ช้ากว่าแผน เนื่องจากมีการประกาศใช้บังคับ พรบ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- ชื่อผังเมืองรวมชุมชนสว่างอารมณ์ (เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)</p> <p>ผู้ดำเนินการกรมโยธาธิการและผังเมือง/อยู่ขั้นตอนที่ ๒</p> <p>ช้ากว่าแผน</p> <p>- ชื่อผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) (เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕)</p> <p>ผู้ดำเนินการกรมโยธาธิการและผังเมือง/อยู่ขั้นตอนที่ ๑</p> <p>ช้ากว่าแผน</p> <p>๗. ผังเมืองที่ดำเนินการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปี จำนวน ๒ ผัง</p> <p>- ชื่อผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>ผู้ดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>อยู่ขั้นตอน ที่ ๒ / เร็วกว่าแผน ๒๐ เปอร์เซ็นต์</p>		สามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>			
<b>๔. การดำเนินการด้านผังเมือง (ต่อ)</b>	<p>- ผังเมืองรวมชุมชนหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี อยู่ขั้นตอน ที่ ๒ / เป็นไปตามแผน</p> <p>๘. ผังเมืองที่ดำเนินการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม จำนวน ๑ ผัง</p> <p>- ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี อยู่ขั้นตอนที่ ๘ / ช้ากว่าแผน ๓๐ %</p> <p>๙. ผังเมืองที่จะนำมาเป็นตัวชี้วัด.....๒.....ผัง (เปิดใหม่ในปี ๖๕)</p> <p>๑. โครงการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปี ผังเมืองรวมชุมชน หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี อยู่ขั้นตอน ที่ ๒ / เร็วกว่าแผน ๒๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>๒. โครงการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปี ผังเมืองรวมชุมชน หนองสระ จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี อยู่ขั้นตอน ที่ ๒ / เป็นไปตามแผน</p>		สามารถจัดทำเป็นเอกสาร แนบได้

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)		ปัญหา อุปสรรค	
<p>๕. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่</p> <p><b>ขั้นเตรียมโครงการ (ระยะเวลา ๑ปี)</b></p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ขั้นเตรียมโครงการ</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. วางผังแม่บทโครงการออกแบบผังทางเลือก</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. วางแผนการดำเนินและร่างผังที่ดินแปลงใหม่เบื้องต้น</p> <p><input type="checkbox"/> ๔. รวบรวมความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (จร.๑) และจัดทำคำขอเสนอโครงการ (จร.๒)</p> <p><b>ขั้นตอนอนุมัติโครงการ (ระยะเวลา ๖ เดือน)</b></p> <p><input type="checkbox"/> ๕.๑ เสนอโครงการต่อคณะกรรมการส่วนจังหวัด และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๔๑,๔๓)</p> <p><input type="checkbox"/> ๕.๒ ประกาศเขตสำรวจโครงการ (มาตรา ๔๒)</p> <p><input type="checkbox"/> ๕.๓ สำรวจ สอบเขตแนวเขตโครงการ</p> <p><input type="checkbox"/> ๕.๔ ประกาศโครงการพร้อมแจ้งเจ้าของที่ดิน (มาตรา ๔๓)</p> <p><input type="checkbox"/> ๕. คณะกรรมการส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการ และประกาศโครงการในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๔๗)</p> <p><b>ขั้นดำเนินโครงการ (ระยะเวลา ๒ ปี)</b></p> <p><input type="checkbox"/> ๖. ประกาศเขตดำเนินการจัดรูปที่ดิน (มาตรา ๕๑)</p> <p><input type="checkbox"/> ๗. ประชุมเจ้าของที่ดิน / ตั้งคณะที่ปรึกษา (มาตรา ๕๒)</p> <p><input type="checkbox"/> ๘. ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนโครงการ (มาตรา ๖๑ , ๖๒) และสรุปแผนดำเนินการ</p>	<p>๕.๑ โครงการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จสมบูรณ์.....แห่ง</p> <p>- พื้นที่เป้าหมายโครงการที่มีแผนดำเนินการ.....แห่ง</p> <hr/> <p>๕.๒ พื้นที่โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ..๑.. แห่ง</p> <p>๕.๒.๑ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>(๑) ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง. สถานภาพผังอยู่ในขั้นตอนการประกาศใช้บังคับ.....</p> <p>(๒) แผนแม่บท ได้จัดทำไว้ครอบคลุมพื้นที่ผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>(๓) พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน ..๕๗-๒-๘๐. ไร่ (๒๖ แปลง)</p> <p>จำนวนเจ้าของที่ดินตั้งโครงการ ๑๕ ราย</p> <p>(๔) เจ้าของที่ดินลงนาม จร.๑ ๑ แปลง ๐ ราย.</p> <p>(๕) เนื้อที่ดินรวม ๐ . ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐.)</p> <p>(๖) โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก</p> <p>(๖.๑) เป็นถนนผังเมืองสาย ก เขตทางกว้าง ๑๒ เมตร ความยาว ที่ก่อสร้าง ๘๐๐ เมตร</p> <p>มูลค่าก่อสร้าง ๓๐ ล้านบาท (เบื้องต้น) และ</p> <p>(๖.๒) เป็นถนนผังเมืองสาย ..... เขตทางกว้าง ..... เมตร ความยาวที่ก่อสร้าง ..... เมตร</p> <p>มูลค่าก่อสร้าง .....บาท (เบื้องต้น)</p> <hr/> <p>๕.๓ พื้นที่โครงการสำรองเพิ่มเติม ....๑.... แห่ง</p> <p>๕.๓.๑ บริเวณผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง (ระยะ ๒) ขั้นตอนดำเนินการ ขั้นเตรียมโครงการ</p>	<p>๑. เจ้าของแปลงที่ดินในพื้นที่โครงการฯ ยังไม่เข้าใจหลักการจัดรูป และไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ ไม่ยินยอมให้เข้าพบ</p>	

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)			
<p><input type="checkbox"/> ๙. ออกแบบวางผังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ (มาตรา ๖๒,๖๓,๖๔,๖๕,๖๘,๖๙)</p> <p><input type="checkbox"/> ๑๐. สำรวจ ปักหมุด ประเมิน ราคาที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๕๘,๖๑,๖๒)</p> <p><b>ขั้นตอนที่ดำเนินการควบคู่กันไปได้</b></p> <p><input type="checkbox"/> ๑๑. ออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง/แผนโยกย้าย (มาตรา ๕๔)</p> <p><input type="checkbox"/> ๑๒. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและโยกย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๕๘)</p> <p><input type="checkbox"/> ๑๓. ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชย (มาตรา ๗๐)</p> <p><input type="checkbox"/> ๑๔. รั้ววัดที่ดินแปลงใหม่และออกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินตามผังที่ดินแปลงใหม่ (มาตรา ๗๑)</p> <p><b>ขั้นสิ้นสุดโครงการ (ระยะเวลา ๖ เดือน)</b></p> <p><input type="checkbox"/> ๑๕. ชำระค่าชดเชย (มาตรา ๖๙) และรับหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน</p> <p><input type="checkbox"/> ๑๖. ชำระบัญชีโครงการและประกาศการสิ้นสุดโครงการฯ ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๗๔)</p>		อธิบายรายละเอียดของโครงการ ปัญหา อุปสรรค	

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION)</b>			
<b>๖. การให้บริการด้านช่าง และด้านผังเมือง</b>	งานให้บริการด้านช่างและด้านผังเมือง ดังต่อไปนี้ มีจำนวนกิจการ ๖.๑.๑ งานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผน.....๓๐.....เรื่อง ผลการดำเนินการ.....๕๒.....เรื่อง ๖.๑.๒ งานบริการข้อมูลและแผนที่ แผน.....๕.....ครั้ง ผลการดำเนินการ.....๗.....ครั้ง		(โปรดแสดงรายละเอียดแนบท้าย) หากมีข้อมูลโครงการจำนวนมากให้ จัดทำเป็นเอกสารแนบ
๖.๑ งานบริการด้านผังเมือง			
๖.๒ งานด้านช่างที่ให้บริการ	๖.๑.๓ งานตรวจสอบระดับที่ตั้งอาคาร โดยใช้เครื่องมือ GPNPS .....ครั้ง ๖.๑.๔ งานอื่น ๆ ๖.๒.๑ งานให้คำปรึกษาด้านช่าง จำนวน.....๔๙๒.....งาน ๖.๒.๒ งานสำรวจ จำนวน.....๓๖.....งาน ๖.๒.๓ งานออกแบบ จำนวน.....๓๖.....งาน ๖.๒.๔ งานเขียนแบบ จำนวน.....๓๕.....งาน ๖.๒.๕ งานประมาณราคา จำนวน.....๒๑.....งาน งบประมาณ.....๘๑,๘๕๘,๙๐๐.....บาท ๖.๒.๖ งานแบ่งงวดงาน จำนวน.....๑๒.....งาน ๖.๒.๗ งานตรวจรับรองแบบ จำนวน.....๔๐.....งาน งบประมาณ.....๑๕๒,๔๖๔,๔๐๐.....บาท ๖.๒.๘ งานที่ให้บริการครบทั้งกระบวนการ (สำรวจ,ออกแบบ,เขียนแบบ,ประมาณราคา,แบ่งงวดงาน จำนวน.....-.....โครงการ		

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>			
	๖.๒.๙ งานทดสอบวัสดุ แบ่งเป็นหน่วยงานต่าง ๆ รวม...๓๗..โครงการ <input type="checkbox"/> กรมโยธาธิการและผังเมือง..๒๔..ครั้ง / จำนวน.....๗..โครงการ <input type="checkbox"/> หน่วยงานราชการอื่น.....๔.....ครั้ง / จำนวน....๑๐...โครงการ <input type="checkbox"/> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....๓.....ครั้ง / จำนวน...๔...โครงการ <input type="checkbox"/> เอกชน.....-.....ครั้ง / จำนวน.... -.....โครงการ		
	๖.๒.๙ งานคณะกรรมการ/คณะทำงาน (งานประชุม) จำนวน.....-.....งาน ๖.๒.๑๐ งานควบคุมงาน จำนวน.....๒๓.....งาน งบประมาณ...๑,๑๕๓,๙๖๒,๗๓๐..... บาท ๖.๒.๑๑ งานตรวจการจ้าง จำนวน.....๑๔.....งาน งบประมาณ...๓๔๔,๒๒๔,๘๕๒,.....บาท ๖.๒.๑๒ งานคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ - คณะกรรมการ TOR จำนวน.....๑.....งาน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน.....๑๔...งาน - คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน.....-.....งาน - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน.....๖.....งาน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จำนวน.....-.....งาน - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน.....-.....งาน - คณะกรรมการอื่นๆ จำนวน.....๑.....งาน ๖.๒.๑๔ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านช่าง ให้แก่ อปท. จำนวน.....-.....งาน		

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>			
๗. งานตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ	๗.๑ งานตรวจออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต/ตรวจประจำปี แผน.....โรง ผลการตรวจ.....โรง		
๘. งานตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทั้งงาน พิจารณาอุทธรณ์ งานเปรียบเทียบคดี และแก้ต่างคดี ในศาลปกครอง	๘.๑ งานพิจารณาอุทธรณ์ ..... ราย - งานพิจารณาอุทธรณ์ค้ำสะสม (ถึงปีงบประมาณก่อน) ..... เรื่อง - งานอุทธรณ์ใหม่ (ปีงบประมาณปัจจุบัน).....ราย - ดำเนินการแล้วเสร็จ.....ราย ๘.๒ งานเปรียบเทียบคดี ..... ราย ๘.๓ งานแก้ต่างคดีในศาลปกครอง ..... ราย		
๙. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่โรงเรียน..... ถนน.....หมู่ที่...ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด - เป็นโรงเรียนระดับ.....ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกี่คน ครูกี่คน	๙.๑ มีผู้มาใช้บริการในแต่ละเดือน อย่างไร แบ่งเป็นครู ๒๐ ท่าน นักเรียน ๒๐๐ คน และไม่มีบุคคลทั่วไป ๙.๒ การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ จัดโต๊ะวางเครื่องถวาย และ หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ ถูกต้อง เหมาะสม และสมพระเกียรติ ๙.๓ ปริมาณหนังสือที่ควรจัดไว้สำหรับห้องสมุด เช่น พจนานุกรม สารานุกรมไทย ฯลฯ มีเพียงพอ แต่เด็กนักเรียนมีความสนใจ หนังสือประเภทซีรี่ย์ นวนิยายรักโรแมนติก หรือวารสารที่มีความ ทันสมัย ๙.๔ หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง หรืองาน ด้านช่างและด้านผังเมือง มีเพียงพอ ๙.๕ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น เช่น มีคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง สำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต		



แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ข. งานตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง (FUNCTION) (ต่อ)</b>			
<b>๙. โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ (ต่อ)</b> - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนหนอง ขาหย่างวิทยา เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง ขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี - เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีจำนวน นักเรียน ๒๑๕ คน ครู ๓๕ คน	๙.๖ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ มีเพียงพอ ๙.๗ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม มีเพียงพอ ๙.๘ การจัดวางหนังสือในห้อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๙.๙ การจัดภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร มีความสวยงาม เหมาะสม ๙.๑๐ ห้องสมุดจังหวัดนี้ไม่มีลักษณะพิเศษกว่าจังหวัดอื่น (ถ้ามี โปรดระบุลักษณะพิเศษ) ๙.๑๑ ทางโรงเรียนมีความประสงค์จะปรับปรุงห้องสมุดอย่างไรบ้าง - ไม่มี -		

แบบรายงานการตรวจราชการ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<b>ค. งานตามนโยบายระดับจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด /ภาค (AREA)</b>			
<b>๑. โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด พัฒนาภาค ที่ สยผจ.เป็นหน่วยดำเนินการ (ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการในปี)</b>	- ไม่มี -		
<b>ง. งานพิเศษ</b>			
<b>๑. โครงการพิเศษที่ สยผจ. ได้รับมอบหมาย</b>	<p>๑.๑ ข้อมูลโครงการ (ให้แจ้งแต่ละโครงการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชื่อโครงการ อาคารผู้ป่วยและอุบัติเหตุ คสล. ๙ ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี</li> <li>งบประมาณ ๓๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๖๐ - ๖๕ ส่งงานแล้ว ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากงานทั้งหมด ๒๑ งวด</li> </ul> <p>๑.๒ ความก้าวหน้าโครงการและการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท</li> <li>- ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๒,๓๐๕,๕๐๐ บาท</li> <li>- ปี ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๖,๖๗๖,๕๐๐ บาท</li> <li>- ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๗๓,๖๖๘,๑๐๐ บาท</li> </ul> <p>เบิกจ่ายแล้ว ๗๒.๑๙%</p> <p>๑.๓ ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี -</li> </ul>		มีส่วนร่วมเป็นผู้ควบคุมงานและ กรรมการตรวจรับพัสดุ

แบบรายงานการตรวจราชการ  
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี  
 ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการตรวจราชการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
<p>จ. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด</p>			
<p>๑. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด</p>	<p>๑.๑ ปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร                      - ขาดอัตรากำลัง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ฝ่ายปฏิบัติการ</p> <p>๑.๒ ปัญหาอุปสรรคด้านรถยนต์                      - รถยนต์ในครอบครอง จำนวน.....๖.....คัน                      - ใช้งานได้ปกติ จำนวน.....๔.....คัน                      - รอจำหน่าย จำนวน.....๒.....คัน                      - พนักงานขับรถ จำนวน.....คน                      - มีความประสงค์อย่างไร ขอรับการสนับสนุนรถยนต์                      จำนวน ๒ คัน</p> <p>๑.๓ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์                      เครื่องมือสำรวจ เขียนแบบ พล็อตแบบ เครื่องมือทดสอบ                      -ขอรับการสนับสนุนเครื่องพิมพ์แบบ inkjet เพื่องานพิมพ์เอกสาร                      จำนวน ๔ เครื่อง</p> <p>๑.๔ ปัญหาอุปสรรคจากภายนอก เช่น การเรียกร้อง คัดค้าน                      ต่อต้านเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการกิจกรรม</p> <p>๑.๕ ปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ</p> <p>๑.๖ ปัญหาอุปสรรคด้านระบบงาน</p> <p>๑.๗ ปัญหาด้านกายภาพ เช่น บ้านพักไม่เพียงพอข้าราชการ...                      เจ้าหน้าที่...ข้าราชการบรรจุใหม่ไม่มีที่พัก ต้องเสียค่าเช่าที่พัก.....                      จึงต้องการโยกย้ายกลับภูมิลำเนา.....</p> <p>๑.๘ อื่น ๆ</p>		